mētras mājas

Mētra 80

Komplektācija - Ražotnes komplekts ar montāžu (Pamatu izbūve iekļauta)

Dzīvojamā platība: **80m2**
Iekštelpu griestu augstums: **2.7m**
Logu un ārdurvju augstums: **2.3m**
Iekšdurvju aiļu augstums **2.2m**

1. Pamatu izbūve - pilns cikls, gatavs grīdas segumam.	
Grunts auglīgās virskārtas noņemšana un novietošana kaudzē pie būvbedres (Slānis līdz 0.40m)* Grunts sagatavošana, līdzināšana, smilts slānis ~300mm, blietēšana Blīvētas šķembas (fr. 16-32) 150mm Sīkšķembu pabērums 50mm UKT un Elektrapgādes ievada čaulas montāža plātnē Tenapors veidņu sistēma (B= 100/300 mm) Armēšana. D8/D12 Apkures cauruļu 16mm montāža Pamatu plātnes betonēšana un slīpēšana Cokola apdare (krāsots apmetums)	
Kopējās izmaksas pamatu izbūvei (EUR, bez PVN):	17 280,00
PVN 21%	3 628,80
Kopējās izmaksas pamatu izbūvei EUR ar PVN:	**20 908,80**

**Dziļāka zemes slāņa noņemšana var radīt papildus izmaksas*

2. Mājas ražotnes komplekts ar montāžu	EUR, bez PVN
Ārsienas (siltinājums 250mm +22mm kokšķiedra)	**14 460,00**
Vertikāls fasādes dēlis 22mm, krāsots 2x ar Tikkurila Valtti Plus Complete Horizontāls latojums 25x50mm Vertikāls latojums 25x50mm Steico Universal kokšķiedras plāksnes ar spundi 22mm, 0,048w/mk Koka karkass 45x195mm (C24, ēvelēts, kalibrēts) + Siltumizolācija 200mm, 0,036w/mk Tvaika izolācija Ampatex DB90 Latojums 45x45mm (C16, ēvelēts, kalibrēts) Siltumizolācija 50mm, 0,036w/mk (materiāls bez montāžas)* OSB (materiāls bez montāžas)* Ģipškartons (materiāls bez montāžas)* *Konstrukciju gaisa šķirkārtas ir aprīkotas ar grauzēju un insektu barjerām.*	
Starpsienas	**3 660,00**
Ģipškartons 12mm (uzmontēts sienas vienā pusē) OSB (uzmontēts sienas vienā pusē) Koka karkass 45x95/145mm (C24, ēvelēts, kalibrēts) Skaņas izolācija 100/150mm OSB (materiāls bez montāžas)* Ģipškartons (materiāls bez montāžas)*	
Jumta konstrukcija	**13 306,00**
Classic tipa metāla jumta segums Terrano Pladur® Wrinkle mat, 0,5mm, 45 gadu garantija Lietusūdens notekas Membrāna Rūpnieciski ražotas jumta kopnes (C24, ēvelēts, kalibrēts) Steico Zell Beramās kokšķiedras siltumizolācija 450mm 0,038w/mk Tvaika izolācija Ampack DB 90 Latojums 28x70mm	

Ģipškartons (materiāls bez montāžas)* *Ir iespēja veidot slīpos griestus iekštelpās. (Papildus izmaksas)*	
Logi un ārdurvis	**9 240,00**
Logu un durvju montāža REHAU PVC logi un durvis, 3 stiklu paketes. Selektīvais pārklājums. Melns, matēts tonis. Logu un durvju montāža Ārējo loga aiļu apdare un palodžu uzstādīšana	
Citas izmaksas, kas iekļautas ražotnes komplekta cenā	**14 520,00**
Ražotnes komplekta pakošana, uzkraušana piegādei un piegāde Montāža Palodžu montāža, logu aiļu apdare Sastatnes mājas būvniecības laikā Mobilā WC Montāžas laikā radušos būvgružu utilizācija Transporta izdevumi (Darbinieki, aprīkojums un būvmateriāli) Papildmateriāli (Līmlentas, hermētiķi, skrūves, naglas, u.c) Terases izbūve 3x6 m	
Kopējās izmaksas ražotnes komplektam ar montāžu (EUR, bez PVN):	55 186,00
PVN 21%	11 589,06
Kopējās izmaksas ražotnes komplektam ar montāžu EUR ar PVN:	**66 775,06**

Pēc ražotnes komplekta montāžas māja ir no ārpuses pabeigta un laikapstākļu droša.
Gatava iekšdarbiem.

(materiāls bez montāžas) - šādi atzīmētu materiālu montāža tiek veikta iekšdarbu fāzē.*

Izmaksu kopsavilkums	
1. Pamati - pilns cikls, gatavs grīdas segumam	17 280,00
2. Mājas ražotnes komplekts ar montāžu - no ārpuses pabeigts, gatavs iekšdarbiem.	55 186,00
Kopā:	**72 466,00**
PVN 21%	15 217,86
Kopā ar PVN	**87 683,86**

Iespējamās papildu izmaksas - Tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā būvniecības vietu un apstākļus.	EUR ar PVN
Transporta izmaksas, darbinieku izmitināšanas iespējas un vajadzība.	
Ārējie tīkli (UKT un EL)	
Piebraucamā ceļa izbūve	
Projekta pielāgošana un saskaņošana būvvaldē	3 000,00

Izmaksu piemēra aprēķins sagatavots 25.05.2026. Tam ir informatīvs raksturs.

MittHus SIA
Reģ. Nr.: 45403048071, PVN kods: LV45403048071
Atvari, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865
Banka: Swedbank, HABALV22, LV61HABA0551043876287
E-pasts: info@mitthus.lv, Tālr.:+37128313401
www.mitthus.lv, www.metrasmajas.lv